

Информация
о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и
эффективного использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию мероприятий по реконструкции здания ГБУЗ «Пензенская
областная станция скорой медицинской помощи»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с утвержденным планом работы Счетной палаты Пензенской области на 2018 год (раздел II пункт 1).

В целях создания единого центра управления скорой помощи Пензенской области и размещения единых диспетчерских служб и контакт-центров, а также территориального центра медицины катастроф области произведена реконструкция здания ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

Разработку проектно-сметной документации осуществляло ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». Начальная (максимальная) цена на оказание услуг по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания определена путем запроса предложений, а не расчетным методом с учетом положений Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620. В нарушение условий заключенного государственного контракта приняты и оплачены проектно-изыскательские работы до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Заказчиком работ по реконструкции здания выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области». В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания победителем аукциона признано ООО «ССВ», предложившее наиболее низкую цену контракта – 132 123,7 тыс.рублей.

Основным документом, отражающим последовательность осуществления реконструкции объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле, является общий журнал работ. В нарушение Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ, выполнение отдельных видов работ в специальных журналах работ не отражено.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в процессе реконструкции произведены корректировки, в том числе в части состава, объемов и стоимости выполненных работ и используемых материалов. Работы выполнялись по измененным параметрам в отсутствие утвержденной

откорректированной проектной документации. Оплаченные в составе принятых строительно-монтажных работ титульные временные здания и сооружения не учтены в составе основных средств и не приняты в эксплуатацию.

По результатам проверки направлены представления в ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

Направлены информационные письма в Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области.

Принятые меры:

В установленные сроки в Счетную палату Пензенской области представлена информация о принятых мерах. Указанные нарушения приняты к сведению в целях их дальнейшего недопущения. Проведена разъяснительная работа с ответственными сотрудниками (должностными лицами) об усилении контроля за обеспечением соответствия выполняемых работ, используемых материалов и конструкций условиям государственного контракта и проектной документации. Виновные в допущенных нарушениях лица привлечены к дисциплинарной ответственности.