

Информация о результатах контрольного мероприятия по вопросу целевого и эффективного использования средств, выделенных из бюджета Пензенской области государственным профессиональным образовательным учреждениям Пензенской области на осуществление капитального ремонта зданий

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2 раздела II плана работы Счетной палаты Пензенской области на 2019 год.

Выделено в 2018 году на осуществление капитального ремонта зданий ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» 26 293,2 тыс.рублей, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» – 12 382,9 тыс.рублей.

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» является площадкой для проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс по двум компетенциям: «Поварское и Кондитерское дело» и площадкой пилотного проекта «Билет в будущее» по компетенции «Кондитерское дело». Капитальный ремонт зданий проводился по трем адресам: г. Пенза, проспект Победы, 3; г. Пенза, ул. Маркина, 2; р.п. Шемышейка, ул. Светлая, 1. Согласно документации об аукционе и условиям договоров подрядчик обязан выполнить все строительномонтажные работы в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора. Однако в ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядчиком не выполнена часть строительномонтажных работ, предусмотренных сметной документацией, вместо которых выполнены работы, не предусмотренные сметной документацией, либо выполнены работы сверх предусмотренных договором объемов. Расчеты с подрядчиком произведены по стоимости, повторная проверка достоверности которой в нарушение требований Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, не проводилась.

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» проводился капитальный ремонт зданий по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 7. В составе выполненных работ по ремонту кровли приняты и оплачены работы по устройству выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Акты освидетельствования скрытых работ проверке не представлены. Произведена замена материалов по устройству двухслойного покрытия кровель. Проектно-сметной документацией и договором предусмотрено изготовление и установка 15 видов окон в количестве 249 штук, фактически часть установленных окон не соответствует проектно-сметной документации. Расчеты с подрядчиком произведены по сметной стоимости, повторная проверка достоверности которой в нарушение требований Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427, не проводилась.

Принятые меры:

В установленные сроки в Счетную палату Пензенской области представлена информация о принятых мерах. Указанные нарушения приняты к сведению в целях их дальнейшего недопущения, виновные лица привлечены к административной ответственности. По результатам проведенной проверки учреждениями в соответствии с заключенными договорами проведена экспертиза с целью подтверждения объемов фактически выполненных работ и стоимости строительно-монтажных работ по капитальному ремонту зданий. Министерством образования Пензенской области рассмотрены результаты контрольного мероприятия, информация доведена до руководителей образовательных организаций, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя.