

**Информация о результатах контрольного мероприятия  
по вопросу целевого и эффективного использования средств бюджета  
Пензенской области, выделенных в 2015 – 2017 годах на реализацию  
мероприятий по реконструкции здания родильного дома  
на улице Пушкина, 56 в г. Пензе**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с утвержденным планом работы Счетной палаты Пензенской области на 2018 год (р.2 п.3).

Реконструкция здания родильного дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 56, под городскую женскую консультацию осуществлялась за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 № 724-пП.

Фактически на программные мероприятия было израсходовано средств бюджета Пензенской области в общей сумме 133 662,6 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлено ненадлежащее исполнение ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» функций заказчика в части организации и осуществления контроля за качеством сметной документации.

В состав сводного сметного расчета включены затраты, относящиеся к нетитульным временным объектам по нормам на титульные здания и сооружения, и приняты заказчиком к оплате на сумму 1 587,2 тыс.рублей в нарушение порядка расчетов за временные здания и сооружения, установленные сборником ГСН 81-05-01-2001 и МДС 81-35.2004. В процессе производства строительно-монтажных работ производились многочисленные корректировки проектно-сметной документации. При исполнении контрактов, заключенных по результатам торгов, имело место несоблюдение требований статей 34, 94 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Откорректированная сметная документация не проходила проверку на достоверность определения сметной стоимости, что является несоблюдением требований статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств в размере 2 972,4 тыс.рублей.

По результатам контрольного мероприятия в ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» направлено представление, в Министерство здравоохранения Пензенской области направлено информационное письмо.

*Принятые меры:*

В установленный срок в Счетную палату области от ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» области поступил ответ на представление, в котором обозначены определенные меры, направленные на недопущение выявленных нарушений и замечаний в будущем.